

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.054,07	3,37%	R\$ 521,77	12,87%	R\$ 2.129,14	52,52%	R\$ 1.403,16	34,61%
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.506,61	1,25%	R\$ 1.506,61	100,00%	-	-	-	-
3	ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 6.877,90	5,72%	R\$ 6.877,90	100,00%	-	-	-	-
4	REVESTIMENTO PAREDE	R\$ 13.130,95	10,92%	R\$ 6.565,48	50,00%	R\$ 6.565,48	50,00%	-	-
5	REVESTIMENTO FORRO	R\$ 9.588,82	7,98%	-	-	R\$ 9.588,82	100,00%	-	-
6	REVESTIMENTO PISO	R\$ 44.850,26	37,31%	-	-	R\$ 44.850,26	100,00%	-	-
7	ESQUADRIAS	R\$ 8.717,86	7,25%	-	-	-	-	R\$ 8.717,86	100,00%
8	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 25.762,84	21,43%	-	-	-	-	R\$ 25.762,84	100,00%
9	PISO EXTERNO	R\$ 5.723,06	4,76%	-	-	-	-	R\$ 5.723,06	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 120.212,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 15.471,76</b>	<b>12,87%</b>	<b>R\$ 63.133,69</b>	<b>52,52%</b>	<b>R\$ 41.606,92</b>	<b>34,61%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 15.471,76</b>	<b>12,87%</b>	<b>R\$ 78.605,45</b>	<b>65,39%</b>	<b>R\$ 120.212,37</b>	<b>100,00%</b>

Eng. Civil Gabriela Skowasch Bosse  
CREA/SC 178.970-0