

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.230,53	3,37%	R\$ 2.348,92	44,91%	R\$ 841,86	16,10%	R\$ 2.039,75	39,00%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.143,68	0,74%	R\$ 1.143,68	100,00%	-	-	-	-
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 7.260,12	4,68%	R\$ 7.260,12	100,00%	-	-	-	-
4	ESTRUTURA COBERTURA	R\$ 58.898,21	37,97%	R\$ 58.898,21	100,00%	-	-	-	-
5	TELHAMENTO	R\$ 18.913,26	12,19%	-	-	R\$ 18.913,26	100,00%	-	-
6	CALHAS E DESCIDAS PLUVIAIS	R\$ 10.416,09	6,72%	-	-	R\$ 5.208,05	50,00%	R\$ 5.208,05	50,00%
7	FORRO	R\$ 27.472,69	17,71%	-	-	-	-	R\$ 27.472,69	100,00%
8	AR CONDICONADO	R\$ 25.762,84	16,61%	-	-	-	-	R\$ 25.762,84	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 155.097,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 69.650,93</b>	<b>44,91%</b>	<b>R\$ 24.963,17</b>	<b>16,10%</b>	<b>R\$ 60.483,32</b>	<b>39,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 69.650,93</b>	<b>44,91%</b>	<b>R\$ 94.614,10</b>	<b>61,00%</b>	<b>R\$ 155.097,42</b>	<b>100,00%</b>

Eng. Civil Gabriela Skowasch Bosse  
CREA/SC 178.970-0