

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 24.549,06	3,37%	R\$ 806,50	3,29%	R\$ 13.836,21	56,36%	R\$ 9.906,35	40,35%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.143,68	0,16%	R\$ 1.143,68	100,00%	-	-	-	-
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 21.715,19	2,98%	R\$ 21.715,19	100,00%	-	-	-	-
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO ESCOLA	R\$ 249,94	0,03%	R\$ 249,94	100,00%	-	-	-	-
5	ESTRUTURA COBERTURA	R\$ 214.362,93	29,45%	-	-	R\$ 214.362,93	100,00%	-	-
6	TELHAMENTO	R\$ 364.176,04	50,03%	-	-	R\$ 182.088,02	50,00%	R\$ 182.088,02	50,00%
7	CALHAS E DESCIDAS PLUVIAIS	R\$ 31.902,18	4,38%	-	-	-	-	R\$ 31.902,18	100,00%
8	FORRO	R\$ 69.857,74	9,60%	-	-	-	-	R\$ 69.857,74	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 727.956,76	100,00%	R\$ 23.915,31	3,29%	R\$ 410.287,16	56,36%	R\$ 293.754,29	40,35%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 23.915,31	3,29%	R\$ 434.202,47	59,65%	R\$ 727.956,76	100,00%

Eng. Civil Gabriela Skowasch Bosse
CREA/SC 178.970-0